

临沂市环境保护局文件

临环发〔2018〕116号

临沂市环境保护局 关于2015-2018年环保专项资金项目进展情况的通报

各县区环保（分）局：

按照《关于调度中央及省级环保专项资金预算执行和项目进展情况的通报》要求，各县区报送了项目进展情况，从汇总结果看，个别县区项目进展滞后，既影响了全市的进度，又不能及时发挥效益。为此，市局将对2015-2017年未完工项目和2018年未开工项目按月通报，现将截止10月底调度情况通报如下：

一、中央环保资金项目进展情况

（一）中央水专项及湖泊生态环保专项资金

2015-2017年我市共有56个项目，已完成35个，完工率为

62.5%，其中未完工项目有 21 个，主要是蒙阴县 14 个，莒南县 2 个，费县 2 个，沂南县 1 个，罗庄区 1 个，郯城县 1 个。具体情况见附件 1。

（二）中央农村环保专项资金

2015-2017 年我市共有 433 个项目，已完成 396 个，完工率为 91.22%，其中未完工项目有 38 个，主要是兰山区 6 个，河东区 6 个、费县 14 个、临港区 4 个、沂南县 6 个、平邑县 1 个、蒙山区 1 个；2018 年未开工项目 1 个，主要是河东区 1 个。具体情况见附件 2。

二、省级环境污染防治资金项目进展情况

（一）省级流域污染防治专项资金

2015-2017 年我市共有 20 个项目，已完成 11 个，完工率为 55%，其中未完工项目有 9 个，主要是莒南县 2 个、兰陵县 2 个、临沭县 1 个、沂水县 1 个、蒙阴县 1 个、平邑县 1 个、经济区 1 个；2018 年未开工项目 2 个，主要是郯城县 1 个、沂南县 1 个。具体情况见附件 3。

（二）省级农村环保专项资金

2018 年未开工项目 3 个，主要是经开区 1 个、蒙山区 1 个、平邑县 1 个。具体情况见附件 4。

（三）国家级及省级自然保护区专项资金

2015-2017 年我市共有 6 个项目，已完成 5 个，完工率为 83.33%，其中未完工项目 1 个，主要是蒙阴县 1 个。2018 年未开

工项目 1 个，主要是蒙阴县 1 个。具体情况见附件 5。

（四）省级空气生态补偿资金

2015-2017 年我市共有 31 个项目，已完成 30 个，完工率为 96.77%，其中未完工项目 1 个，主要是兰山区 1 个。2018 年未开工项目 6 个，主要是兰山区 1 个、罗庄区 1 个、高新区 1 个、经济区 1 个、郯城县 1 个、沂水县 1 个。具体情况见附件 6。

（五）省级网格化环境监管项目

2017 年我市共有项目 1 个，主要是沂水县，已完成部分硬件安装工作，软件开发正处于调试完善阶段，项目未完工。具体情况见附件 7。

（六）省级环保科普基地奖补项目

2018 年我市共有项目 1 个，主要是沂水县，项目正在实施中。具体情况见附件 8。

三、工作要求

（一）提高思想认识。目前生态环境部正在对四川、云南和湖北的环保专项资金开展监督检查工作，拟明年对山东省开展专项检查，监督检查工作已成常态，对检查中发现的重大问题将严肃问责，问责结果上报生态环境部。鉴于我市资金量大、项目多，是监督检查的重点，请各县区务必高度重视，切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行。

（二）加快项目执行进度。一是各县区要高度重视此项工作，把加快环保资金项目进度摆在突出位置，认真分析和查找项

目进度慢的主要原因，提出解决的具体措施和办法，强化主体意识，严格按照工期安排，完成规定任务，确保项目如期完成；二是要根据项目进展情况，积极对接财政部门，及时拨付项目资金，确保项目资金专款专用。

（三）实行通报销号机制。一是实行每月一通报制，对连续3个月无进度的项目，市局将对相关负责人进行约谈；二是2015-2017年未完工项目和2018年未开工项目实行销号制，请各县区深入分析原因，拿出切实可行的工作措施，推进项目实施进度，确保尽快销号。

（此件主动公开）



中央水专项及湖泊生态环保专项资金（含省级配套）项目进展情况表(附件1)

金额：万元

填报单位：临沂市财政局、环保局

序号	项目所在县 (市、区)	项目名称	项目承担单位	预算执行			项目进度		
				资金预算	已拨付到项目单位资金	未拨付到项目单位资金	未开工	正在实施	已建成投运
2018年	合计	指标文：鲁财建指（2017）211号		6300	5312	988		3	
1	莒南县	洙溪河人工湿地生态修复工程	洙边镇人民政府	780	780				已建成洙溪流坝1座，支流洙河闸11座，冲少闸1座。因与水保项目重叠，项目位置冲突，县政府正在整合并编制施工方案。
2	费县	许家崖水库水源地生态保护工程	费县许家崖水库管理处	4520	4520				截止9月份完成概况： (1) 应急警示牌基础完成66个；(2) 防侧翻系统完成12座；(3) 安全防护网安装2km；(4) 拦截保护工程，路基完成10km，拦截坝前完成3.4km；(5) 拦截坝前生态防护网完成4.1km；(6) 限纳坝生态防护网完成500m；(7) 浆砌石挡土墙完成400m；(8) 新庄桥侧沟渠道清淤3万m³；(9) 生态降水沟完成2km，截止目前共完成投资3615万元。
3	沂南县	丰收沟改造及二污下游湿地工程	沂南经济开发区管理委员会	1000	12	988			该资金与前期600万元整合使用，项目正在实施。核施工进度款。

中央水专项及湖泊生态环保专项资金（含省级配套）项目进展情况表(附件1)

填报单位： 临沂市财政局、环保局

金额：万元

序号	项目所在县 (市、区)	项目名称	项目承担单位	预算执行				项目进度		
				资金预算	已拨付到项目单位资金	未拨付到项目单位资金		未开工 需说明未开工原因	正在实施 需说明项目形象进度	已建成投运 需说明是否竣工验收
						市级财政	县级财政			
2017年	合计	指标文：鲁财建指（2017）166号		18017	17867		150		13	1
1	罗庄区	临沂市罗庄区第二污水处理厂扩建工程	罗庄区住建局	2000	2000				已完成整个项目的65%左右，主体工程正在建设中。	
2	莒南县	莒南县鸡龙河多级生态塘水质净化及生态治理修复工程	岭泉镇人民政府	810	810				溢流坝1-5段已基本完成，10#已投好备池。	
3	莒南县	莒南县洪溪河人工湿地生态修复工程	洪店镇人民政府	860	860				已完成溢流坝问题，支流挂河南河口段，冲沙闸工程，因与水利项目前置条件，涉河涉路工程施工位置冲突，县政府正在整合各并编制施工方案。	
4	沂水县	沂水梓河沂水段多级生态塘水质净化及生态修复工程	沂水县高庄镇人民政府	950	800		150			项目土建工程已基本完成，并投入运行
5	蒙阴县	云蒙湖周边水系生态修复及水质保障工程	蒙阴街道办事处、桃墟镇、蒙阴县环保局等	5617	5617				项目正在实施，已完成40%	
6	蒙阴县	梓河入湖口环境风险防控及人工湿地水质净化工程	蒙阴县旧寨乡人民政府	1392	1392				项目正在实施中	
7	蒙阴县	陶庄河多级生态塘水质净化及生态修复工程	蒙阴县桃墟镇人民政府	309	309				项目正在实施，已完成70%	
8	蒙阴县	田庄河多级生态塘水质净化及生态修复工程	蒙阴街道办事处	309	309				已签订施工合同，正在施工	

中央水专项及湖泊生态环保专项资金（含省级配套）项目进展情况表（附件1）

填报单位： 临沂市财政局、环保局

金额：万元

序号	项目所在县 (市、区)	项目名称	项目承担单位	预算执行				项目进度		
				资金预算	已拨付到项目单位资金	未拨付到项目单位资金		未开工 原因	正在实施 项目形 象进度	需说明是否竣工 验收
						市级财政	县级财政			
9	蒙阴县	巨山河多级生态塘水质净化及生态修复工程	蒙阴街道办事处	309	309				已签订施工合同，正在施工	
10	蒙阴县	上庄河生态砾石床水质净化及生态修复工程	蒙阴街道办事处	893	893				正在施工，已完成30%	
11	蒙阴县	银姜河多级生态塘水质净化及生态修复工程	蒙阴街道办事处	464	464				已签订施工合同，正在施工	
12	蒙阴县	保德河多级生态塘水质净化及生态修复工程	蒙阴经济开发区管委会	504	504				项目正在实施，已完成20%	
13	费县	费县许家崖水库水源地生态保护工程	费县许家崖水库管理处	3000	3000				截止9月份完成情况： (1) 宣传警示牌基础建设66个；(2) 防网系统建设完成12座桥闸作安装； (3) 安全防护网完成2km；(4) 栏栅保护工程，路基完成10km；(5) 林网生态护岸完成4.1km；(6) 砾砾块生态护岸完成500m；(7) 浆砌石挡土墙完成100m； (8) 新生桥闸侧河道清淤3万m ³ ；(9) 生态排水沟完成2km，截止目前共完成投资615万元。	
14	沂南县	沂南县丰收沟改造及二污下游湿地工程	沂南经济开发区管理委员会	600	600				上游河道改造，清淤工程已完成，为渠西侧防水管网已完成，渠流湿地正在施工，水生植物正在栽植	

中央水专项及湖泊生态环保专项资金（含省级配套）项目进展情况表(附件1)

填报单位： 临沂市财政局、环保局

金额：万元

序号	项目所在县 (市、区)	项目名称	项目承担单位	预算执行				项目进度		
				资金预算	已拨付到项目单位资金	未拨付到项目单位资金		未开工 需说明未开工原因	正在实施 需说明项目形象进度	已建成投运 需说明是否竣工验收
						市级财政	县级财政			
9	蒙阴县	巨山河多级生态塘水质净化及生态修复工程	蒙阴街道办事处	309	309			已签订施工合同，正在施工。		
10	蒙阴县	上庄河生态砾石床水质净化及生态修复工程	蒙阴街道办事处	893	893			正在施工，已完成30%		
11	蒙阴县	银笑河多级生态塘水质净化及生态修复工程	蒙阴街道办事处	464	464			已签订施工合同，正在施工。		
12	蒙阴县	保德河多级生态塘水质净化及生态修复工程	蒙阴县经济开发区管委会	504	504			项目正在实施，已完成20%		
13	费县	费县许家崖水库水源地生态保护工程	费县许家崖水库管理处	3000	3000			截止9月份完成情况： (1) 宣传警示牌基础已完成66个； (2) 防侧翻系统完成12座存库作安装； (3) 安全防护网完成26m； (4) 挂网保护工程，段基完成10m，挂网堤顶完成3.4km； (5) 挂网生态护岸完成4.1km； (6) 堰坝具生态保护岸完成500m； (7) 浆砌石挡土墙完成400m； (8) 新建桥涵闸河道清淤3万m ³ ； (9) 生态排水沟完成26m，截止目前共完成投资56157万元。		
14	沂南县	沂南县丰收沟改造及二污下游湿地工程	沂南经济开发区管理委员会	600	600			上游河道改造、清淤工程已完成，沟渠两侧的水管网已完成，清淤湿地正在施工，水生植物正在栽植。		

中央水专项及湖泊生态环保专项资金（含省级配套）项目进展情况表（附件1）

填报单位： 临沂市财政局、环保局

金额：万元

序号	项目所在县 (市、区)	项目名称	项目承担单位	预算执行				项目进度					
				资金预算	已拨付到项 目单位资金	未拨付到项目单位资金		未开工 原因	正在实施	需说明未开 工原因	需说明项目形 象进度	需说明是否竣工 验收	
						市级财政	县级财政						
2016年	合计	指标文：鲁财建指（2016）72号		13162	13162						7		
1	费 县	费县温凉河综合整治工程	费县城市管理行政执	600	600						除外环大桥至香榭湖大桥河段已建设完工，香榭湖大桥至洪沟河桥段湿地公园上游已建设完工，湿地公园建设综合服务中心及三位一体化建设等标段已建设完成，湿地公园环保资金(600万)用于湿地公园下游建设，目前已完成图纸设计，正在进行预算及评审。		
2	郑城县	郑城县化工企业聚集区地上水污染修复工程	郑城县环保局	2150	2150						完成进度30%		
3	蒙阴县	东汶河城区段生态修复工程	蒙阴县水利局	4000	4000						正在建设，已完成85%		
4	蒙阴县	十字涧清洁小流域工程	蒙阴县水保局	760	760						正在建设，已完成80%		
5	蒙阴县	水源地防护及生态保护展示教育中心	蒙阴县云蒙湖生态区	3000	3000						正在建设，已完成20%		
6	蒙阴县	银麦河多级生态塘水质净化及生态修复工程	蒙阴县蒙阴街道办事处	1000	1000						正在建设，已完成90%		
7	蒙阴县	桃墟河入湖口环境风险防控及人工湿地	蒙阴县环保局	1652	1652						正在建设，已完82%		

中央水专项及湖泊生态环保专项资金（含省级配套）项目进展情况表（附件1）

填报单位： 临沂市财政局、环保局

金额：万元

序号	项目所在县 (市、区)	项目名称	项目承担单位	预算执行				项目进度		
				资金预算	已拨付到项目单位资金	未拨付到项目单位资金		未开工 需说明未开工原因	正在实施 需说明项目形象进度	已建成投运 需说明是否竣工验收
						市级财政	县级财政			
2015年	合计	指标文：鲁财建指（2015）104号		8000	8000				1	
1	蒙阴县	云蒙湖生态环保护资金	蒙阴县环保局、云蒙湖管委会	8000.00	8000.00				已完成82%	

中央农村环保专项资金（含省级配套）项目进展情况表（附件2）

填报单位：临沂市财政局、环保局

指标文：

金额：万元

序号	项目所在县 (市、区)	项目名称	项目承担单位	预算执行			项目进度				
				资金预算	已拨付到项目单位资金	未拨付到项目单位资金		未开工原因	正在实施 需说明项目形象进度	已建成投运 需说明是否竣工验收	
						市级财政	县级财政				
2016年	鲁财建(2016)63号			300	180	120			2		
1	平邑县	平邑县地方镇九间棚村	平邑县环境保护局	150	150				已完成60%		
2	蒙山区	蒙山管委会柏林镇李家石屋村	临沂蒙山旅游度假区规划建设环保局	150	30	120			项目正在实施,已完成30%		
2017年	指标文：鲁财建指(2017)123号			6277	4072.30	2204.70			36		369
1	兰山区	农村环境整治资金	兰山区	885	198.30	686.70			在建6个村庄：方城在建5个；汪沟在建1个。		已完工未验收的25个村庄。其中半程224万元、汪沟384万元按工程进度已拨付115.2万元，方城277万元，按工程进度已拨付83.1万元
2	河东区	农村环境整治资金	河东区	856	856				汤头街道6个村庄项目正在施工；		24个村庄已完工未验收
3	临港区	农村环境整治资金	临港区	285	285				剩余4个村庄正在建设中。		6个村庄主体工程已基本完工
4	费县	农村环境整治资金	费县	2653	2653				14个项目正在建设。		已经完成79个
5	沂南县	农村环境整治资金	沂南县	1598	80	1518			6个项目正在建设。		50个项目基本完工

中央农村环保专项资金（含省级配套）项目进展情况表（附件2）

填报单位：临沂市财政局、环保局

指标文：

金额：万元

序号	项目所在县 (市、区)	项目名称	项目承担单位	预算执行					项目进度		
				资金预算	已拨付到项 目单位资金	未拨付到项目单位资金			未开工	正在实施	已建成投运
指标文：鲁财建指（2017）193号						市级财政	县级财政	需说明未开工 原因	需说明项目形 象进度	需说明是否竣工 验收	
2018年				769			769	1	4		
1	兰山区	农村环境整治资 金	兰山区	108			108		正在实施		
2	河东区	农村环境整治资 金	河东区	105			105	未开工			
3	费县	农村环境整治资 金	费县	325			325	共10个项目，已 完成6个项目			
4	沂南县	农村环境整治资 金	沂南县	196			196	与2017年度农村 环境整治资金整 合使用			
5	临港区	农村环境整治资 金	临港区	35			35	溢流坝、护坡已 基本完工，预计 10月底完工。			

省级流域污染防治专项资金项目进展情况表(附件3)

填报单位：临沂市财政局、环保局

金额：万元

序号	项目所在县 (市、区)	项目名称	项目承担单位	预算执行				项目进度			
				资金预算	已拨付到项目单位资金	未拨付到项目单位资金		未开工原因	正在实施	需说明项目形象进度	需说明是否竣工验收
						市级财政	县级财政				
2017年	鲁财建(2017)29号			1917.49	1772.46					9	2
1	莒南县	洙溪河人工湿地生态修复工程	浞边镇人民政府	1000.00	1000.00					已建成溢流坝1座，支连拦河闸11座，冲沙闸1座，因与水利项目莒南县沭溪河治理工程施工位置冲突，县政府正在整合并编制施工方案	
2	兰陵县	汶河(经济开发区段)水环境综合治理工程	山东兰陵经济开发区	650.00	650.00					已完成截水坝工程、踏步工程、潜流湿地工程	
3	兰山区	农村饮用水水源地调查	兰山环保分局	30.90	9.00			21.90			已完成并评审，资金未拨付
4	罗庄区	农村饮用水水源地调查	罗庄环保分局	16.16				16.16			已完工(1.2017年12月，完成“农村饮用水水源地”信息采集;2.2018年1月-2月，完成信息采集、现场踏查工作和调查表格填写;3.2018年3月-6月，完成水质监测和质量控制;2018年7月-9月，完成《罗庄区“农村饮用水水源地”基础环境调查报告》。)
5	沂水县	农村饮用水水源地调查	沂水县环境保护局	64.66				64.66			项目进入收尾阶段，调查报告编制基本完成。

省级流域污染防治专项资金项目进展情况表(附件3)

填报单位：临沂市财政局、环保局

金额：万元

序号	项目所在县 (市、区)	项目名称	项目承担单位	预算执行				项目进度		
				资金预算	已拨付到项 目单位资金	未拨付到项目单位资金		未开工 原因	正在实施 象进度	需说明是否竣工 验收
						市级财政	县级财政			
6	蒙阴县	农村饮用水水源地 调查	蒙阴县环境保护局	36.13	36.13			正在实施，已完成80%		
7	平邑县	农村饮用水水源地 调查	平邑县环境保护局	41.04				招标已完成，正在进行 水质监测工作		
8	兰陵县	农村饮用水水源地 调查	兰陵县环境保护局	18.22	18.22			水质监测报告已完成， 正在进行农村饮用水水 源地保护区的划定		
9	临沭县	农村饮用水水源地 调查	临沭县环境保护局	35.34	35.34			项目进入收尾阶段，正 在编制调查材料。		
10	莒南县	农村饮用水水源地 调查	莒南县环境保护局	23.77	23.77			已完成现场调查，编制 调查报告，正在组织评 审。		
11	经济 区	农村饮用水水源地 调查	经济 区环保分局	1.27			1.27	资金拨付正在走审批程 序，项目实施单位正在 编制调查报告		
2018年	鲁财建指〔 2018〕16号			3500		2000	1500	2	3	
1	市直	南涑河黑臭水体整 治工程	市政工程建设处	2000		2000			正在实施，已完成7%。	
2	郯城县	白马河小流域整治	郯城县	300			300	组织专家评审		
3	沂南县	苗家曲河多级生态 塘及人工湿地修复 工程	沂南县辛集镇政府	600			600	未开工，已完成设计招 标工作，目前正在进行 工程招投标工作。		

省级流域污染防治专项资金项目进展情况表(附件3)

填报单位：临沂市财政局、环保局

金额：万元

序号	项目所在县 (市、区)	项目名称	项目承担单位	预算执行				项目进度		
				资金预算	已拨付到项目单位资金	未拨付到项目单位资金		未开工原因	正在实施	已建成投运
						市级财政	县级财政			
4	沂南县	依汶镇南栗沟村等村庄河道生态修复项目	沂南县依汶镇政府	200			200		已开工，科研环评设计、招投标已完成，项目正在实施。	
5	临沭县	郑山污水处理厂	临沭经济开发区	400			400		该项目主体工程已完成工程量约90%，综合生化曝气池主体已经完成，其他单体计划30日内完成，10月份进入管道设备安装阶段，力争提前一个月在11月底前实现进水调试运行	

省级农村环保专项资金项目进展情况表 (附件4)

填报单位：临沂市财政局、环保局

指标文：

金额：万元

序号	项目所在县 (市、区)	项目名称	项目承担单位	预算执行				项目进度		
				资金预算	已拨付到项目单位资金	未拨付到项目单位资金		未开工 原因	正在实施 项目形象进度	已建成投运
						市级财政	县级财政			
9	临港區	贫困村饮用水源地保护资金 (12个)	临港區环保分局	60	60				完成内外墙粉刷, 完成2处危房建设, 预计10月15日完工。	
10	高新区	农村环境综合整治 (10个村)	高新区环保分局	275	275				按方案实施中, 罗通街道和马厂湖镇均137.5万元, 罗西街道85.75万元, 正在招标中, 剩余部分做预算中, 马厂湖镇137.5万元正在做预算中。	
11	蒙山区	农村环境综合整治 (10个村)	蒙山区	326	326			设计阶段		
12	郯城县	贫困村饮用水源地保护资金 (6个)	郯城县环保局	30	30				正在施工, 已完成工程量的60%	
13	平邑县	贫困村饮用水源地保护资金 (5个)	平邑县环境保护局	25				25	实施方案已报市局, 等待批复, 批复后施工。	

国家级及省级自然保护区专项资金项目进展情况表 (附件5)

填报单位：临沂市财政局、环保局

金额：万元

序号	项目所在县 (市、区)	项目名称	项目承担单位	预算执行				项目进度		
				资金预算	已拨付到项目单位资金	未拨付到项目单位资金	需说明未开工原因	正在实施	已建成投运	
						市级财政	县级财政	需说明项目形象进度	需说明是否竣工验收	
2017年	鲁财建(2017)8号			110	110			1		
1	蒙阴县	云蒙湖省级生态功能保护区	蒙阴县环境保护局	110	110			正在实施, 已完成80%。		
2018年	鲁财建指(2018)8号			543	304		239	3		
1	沂水县	沭河源头省级生态功能保护区	沂水县沙沟水库管理处	122			122	项目正在实施		
2	沂水县	跋山水库省级生态功能保护区	沂水县跋山水库管理处	117			117	项目正在实施		
3	蒙阴县	云蒙湖省级生态功能保护区	蒙阴县环境保护局	124	124			已完成预算编制, 正在二次评审中。		

国家级及省级自然保护区专项资金项目进展情况表（附件5）

填报单位：临沂市财政局、环保局

金额：万元

序号	项目所在县（市、区）	项目名称	项目承担单位	预算执行			项目进度			
				资金预算	已拨付到项目单位资金	未拨付到项目单位资金	未开工	正在实施	已建成投运	
4	费县	费县大青山省级自然保护区	费县国有大青山林场	180	180		需说明未开工原因	需说明项目形象进度	需说明是否竣工验收	
								防火通道工程已完成 验收；综合科学考察 报告；考察项目已完成 40%； 鼠疫病血防治盒发放； 建设主体工程已完成； 三维正射影像制作；项 目制作已完成； 防护网；预算已完成待 招标； 监控系统；预算已完成 待招标； 补植造林；预算已完成 待招标； 能方宣传制作；设计已 完成待招标； 检测仪器；待招标采购； 委托车；待招标采购；		

省级空气生态补偿资金项目进展情况表 (附件6)

填报单位: 市财政局、环保局

金额: 万元

序号	项目所在县 (市、区)	项目名称	项目承担单位	预算执行			项目进度			
				资金预算	已拨付到项目单位资金	未拨付到项目单位资金	未开工	正在实施	已建成投运	
						市级财政	县级财政	需说明未开工原因	需说明项目形象进度	需说明是否竣工验收
2018年	合计	鲁财建指(2018)8号		262			262	4		1
1	兰山区	2018年第一季度空气质量补偿金(第一批)	兰山区	49			49	未开工,用于燃煤锅炉淘汰补助		
2	罗庄区	2018年第一季度空气质量补偿金(第一批)	罗庄区政府	44			44	用于街镇环境空气质量生态考核补偿项目,待街镇上报资金使用方案审核通过后予以拨付。		
3	河东区	2018年第一季度空气质量补偿金	山东森诺特资源再生有限公司	22			22			已竣工,未验收
4	高新区	2018年第一季度空气质量补偿金(第一批)	高新区	102			102	正在制定实施方案中		
5	经济区	2018年第一季度空气质量补偿金(第一批)	经济区	45			45	正在拟定资金分配方案		
2018年	合计	鲁财建指(2018)49号		378	140		139	2	2	
1	郑城县	2018年第一季度空气质量补偿金(第二批)	郑城县环保局	27			27	方案不合适,待调整		
2	沂水县	2018年第一季度空气质量补偿金(第二批)	沂水县环境保护局	112			112	使用方案已上报		

省级空气生态补偿资金项目进展情况表 (附件6)

填报单位: 市财政局、环保局

金额: 万元

序号	项目所在县 (市、区)	项目名称	项目承担单位	预算执行				项目进度		
				资金预算	已拨付到项目 单位资金	未拨付到项目单位资金		未开工	正在实施 需说明项目形 象进度	已建成投运 需说明是否 竣工验收
						市级财政	县级财政			
3	莒南县	2018年第一季度空气质量 补偿金 (第二批)	莒南县环保局	55	55				55万元中用于新 泰印染和金盛粮 油锅炉拆除项 目50万元, 锅炉 已拆除并完成验 收, 5万元用于第 三方监测, 正在 进行招投标	
4	临沭县	2018年第一季度空气质量 补偿金 (第二批)	临沭县	90	90				正在实施, 预计 10月底完工。	
2017年	合计	鲁财建指 (2017) 6号		80	19.16		60.84		1	
1	兰山区	2016年第四季度环境空气 质量生态补偿资金	兰山区环保分局	80	19.16		60.84		按监测数据结果 办理结算, 已拨付 第一、二季度费 用	

省级网格化环境监管项目进展情况表（附件7）

填报单位：

财政局、环保局

指标文：

金额：万元

序号	项目所在县 (市、区)	项目名称	项目承担单位	预算执行				项目进度		
				资金预算	已拨付到项目单位资金	未拨付到项目单位资金		未开工	正在实施	已建成投运
2017年	合计	指标文：鲁财建指 号	鲁财建指（2017）8	140		市级财政	县级财政	需说明未开工原因	需说明项目形象进度	需说明是否竣工验收
1	沂水县	网格化环境监管	沂水县环保局	140			140		已完成办公桌椅、电脑等硬件安装工作，软件开发正处于调试完善阶段	

省级环保科普基地将补项目进展情况表 (附件8)

填报单位:

财政局、环保局

指标文:

金额: 万元

序号	项目所在县 (市、区)	项目名称	项目承担单位	预算执行				项目进度		
				资金预算	已拨付到项目单位资金	未拨付到项目单位资金		未开工 需说明未开工原因	正在实施	已建成投运
						市级财政	县级财政			
2018年	合计	指标文: 鲁财建指(2018) 16号		120			120	1		
1	沂水县	生态科普教育基地设施改造和设备购置	沂水县环保局	120			120	项目正在实施中, 已完成33%		

