

临环发〔2018〕116号

临沂市环境保护局 关于 2015-2018 年环保专项资金项目进展情况的通报

各县区环保（分）局：

按照《关于调度中央及省级环保专项资金预算执行和项目进展情况的通报》要求，各县区报送了项目进展情况，从汇总结果看，个别县区项目进展滞后，既影响了全市的进度，又不能及时发挥效益。为此，市局将对 2015-2017 年未完工项目和 2018 年未开工项目按月通报，现将截止 10 月底调度情况通报如下：

一、中央环保资金项目进展情况

（一）中央水专项及湖泊生态环保专项资金

2015-2017 年我市共有 56 个项目，已完成 35 个，完工率为

62.5%，其中未完工项目有 21 个，主要是蒙阴县 14 个，莒南县 2 个，费县 2 个，沂南县 1 个，罗庄区 1 个，郯城县 1 个。具体情况见附件 1。

（二）中央农村环保专项资金

2015-2017 年我市共有 433 个项目，已完成 396 个，完工率为 91.22%，其中未完工项目有 38 个，主要是兰山区 6 个，河东区 6 个、费县 14 个、临港区 4 个、沂南县 6 个、平邑县 1 个、蒙山区 1 个；2018 年未开工项目 1 个，主要是河东区 1 个。具体情况见附件 2。

二、省级环境污染防治资金项目进展情况

（一）省级流域污染防治专项资金

2015-2017 年我市共有 20 个项目，已完成 11 个，完工率为 55%，其中未完工项目有 9 个，主要是莒南县 2 个、兰陵县 2 个、临沭县 1 个、沂水县 1 个、蒙阴县 1 个、平邑县 1 个、经济区 1 个；2018 年未开工项目 2 个，主要是郯城县 1 个、沂南县 1 个。具体情况见附件 3。

（二）省级农村环保专项资金

2018 年未开工项目 3 个，主要是经开区 1 个、蒙山区 1 个、平邑县 1 个。具体情况见附件 4。

（三）国家级及省级自然保护区专项资金

2015-2017 年我市共有 6 个项目，已完成 5 个，完工率为 83.33%，其中未完工项目 1 个，主要是蒙阴县 1 个。2018 年末

开工项目 1 个，主要是蒙阴县 1 个。具体情况见附件 5。

（四）省级空气生态补偿资金

2015-2017 年我市共有 31 个项目，已完成 30 个，完工率为 96.77%，其中未完工项目 1 个，主要是兰山区 1 个。2018 年未开工项目 6 个，主要是兰山区 1 个、罗庄区 1 个、高新区 1 个、经济区 1 个、郯城县 1 个、沂水县 1 个。具体情况见附件 6。

（五）省级网格化环境监管项目

2017 年我市共有项目 1 个，主要是沂水县，已完成部分硬件安装工作，软件开发正处于调试完善阶段，项目未完工。具体情况见附件 7。

（六）省级环保科普基地奖补项目

2018 年我市共有项目 1 个，主要是沂水县，项目正在实施中。具体情况见附件 8。

三、工作要求

（一）提高思想认识。目前生态环境部正在对四川、云南和湖北的环保专项资金开展监督检查工作，拟明年对山东省开展专项检查，监督检查工作已成常态，对检查中发现的重大问题将严肃问责，问责结果上报生态环境部。鉴于我市资金量大、项目多，是监督检查的重点，请各县区务必高度重视，切实规范专项资金管理，保障资金安全、高效运行。

（二）加快项目执行进度。一是各县区要高度重视此项工作，把加快环保资金项目进度摆在突出位置，认真分析和查找项

目进度慢的主要原因，提出解决的具体措施和办法，强化主体意识，严格按照工期安排，完成规定任务，确保项目如期完成；二是要根据项目进展情况，积极对接财政部门，及时拨付项目资金，确保项目资金专款专用。

（三）实行通报销号机制。一是实行每月一通报制，对连续3个月无进度的项目，市局将对相关负责人进行约谈；二是2015-2017年未完工项目和2018年未开工项目实行销号制，请各县区深入分析原因，拿出切实可行的工作措施，推进项目实施进度，确保尽快销号。

临沂市环境保护局

2018年11月5日

（此件主动公开）

